



COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta
UFFICIO TECNICO

Prot. N. 1256 del 08/03/2021
Registro Area Tecnica N° 24 /2021
Registro Gen. N. 45 /2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 24 del 08/03/2021

OGGETTO: Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazione dei dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 Dicembre 2019.- CUP: C33H20000070002- CIG: 82312198CB. Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 tramite Mepa. **Approvazione 1° SAL e liquidazione dello stesso a favore della Ditta Conte Lorenzo con decurtazioni per intervento sostitutivo a favore dell'INPS ed INAIL .**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che il Comune di Castel Campagnano nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 è stato interessato da fortissime ed incessanti piogge che hanno causato frane, dissesti, smottamenti, colate e allagamenti che hanno interessato strade, abitazioni e terreni agricoli circostanti il Fiume Volturno, il quale è straripato e la cui piena ha raggiunto diverse abitazioni e strade comunali con notevoli danni al patrimonio pubblico e privato;
- che in particolare si sono verificati smottamenti in via IV Novembre e colate retrostanti i fabbricati di alcuni cittadini per i quali, in seguito all'intervento dei Vigili del Fuoco, è stato necessario emettere Ordinanze Sindacali di sgombero con evacuazione dei residenti che, provvisoriamente, sono stati alloggiati nel centro di aggregazione comunale della frazione Squille, ove la Protezione Civile ha allestito il minimo per l'accoglienza;
- che i dissesti stradali hanno interessato la SP 49 in località Marrochelle, la strada comunale via Beneficio, la strada comunale via Frangione, le strade comunali via Lo Recco e via Rotabile per le quali, nei punti franati, si è proceduto al transennamento ed alla chiusura parziale delle strade interessate;
- che il comune ha incaricato due ditte del posto, resesi disponibili per i primi interventi di messa in sicurezza delle persone e per limitare i danni da allagamento in seguito agli smottamenti nelle case dei privati, oltre che di transennamento delle strade comunali che hanno subito dissesti;
- che, dopo essere stati allertati, sono intervenuti sul posto la Polizia Municipale, i Carabinieri di Ruviano, l'Ufficio Tecnico Comunale, i Vigili del Fuoco, il personale dell'Autorità di Bacino e, successivamente, del Genio Civile di Caserta nella persona del geologo dottoressa Assunta Maria Santangelo, la quale, alla presenza del Sindaco e del Responsabile del Settore Tecnico, ha invitato il Comune di Castel Campagnano, ricorrendone gli estremi, alla redazione di una perizia di somma urgenza con relativa quantificazione dei danni;
- che, per quanto sopra esposto, il Comune di Castel Campagnano ha incaricato il geologo Senese Crescenzo della redazione di una perizia geologica finalizzata alla progettazione e quantificazione degli interventi necessari alla risoluzione delle problematiche in atto;
- che, al fine di dare migliore sistemazione alle persone evacuate, il Sindaco ha individuato una struttura ricettiva presente nella frazione Squille, "La Sosta di Silla", ove alloggiare le medesime;
- che per il permanere delle evidenti condizioni di pericolo e, stante l'elevato rischio per il patrimonio pubblico e privato interessato, l'arch. Domenico Marra, Responsabile del Settore Tecnico, dichiarava con apposito verbale, redatto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestivano carattere di somma urgenza, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

- che ai fini della quantificazione dei danni, in via preliminare sono stati quantizzati in € 200.000,00 gli interventi necessari di messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazione dei dissesti della sede stradale di via IV Novembre, Via Beneficio, via Rotabile;
- che per la realizzazione dei suddetti interventi è stata inoltrata richiesta alla Regione Campania per l'importo di € 200.000,00;
- che la Regione Campania, con nota prot. 2020.0020616 del 13/01/2020, acquisita al protocollo dell'Ente n. 289 del 14/01/2020, in riscontro alle note prot. 786947 del 27/12/2019 e n. 18368 del 13/01/2020, trasmesse dall'UOD del Genio Civile di Caserta, relative alla richiesta di copertura finanziaria dell'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazione dei dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile, conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 dicembre 2019 – D.G.R. n. 671 del 23/12/2019, autorizzava la spesa di € 200.000,00, individuando questo Comune quale Soggetto Attuatore dell'intervento in parola ed assegnando alla UOD Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile le funzioni di Alta Sorveglianza;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico è stato incaricato l'ing. Giuseppe Maria Grimaldi della progettazione dei suddetti interventi, sulla base della perizia geologica redatta dal dott. Crescenzo Senese, come da documentazione agli atti dell'UTC;
- che è stata acquisita al protocollo dell'Ente n. 948 del 14/02/2020 la relazione geologica redatta dal dott. geologo Crescenzo Senese;
- che è stato acquisito al protocollo dell'Ente n. 1086 del 21/02/20 il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazione dei dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 dicembre 2019, redatto dall'ing. Giuseppe Maria Grimaldi unitamente all'UTC;
- che il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazione dei dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 dicembre 2019, è stato acquisito al protocollo dell'Ente n. 1086 del 21/02/2020,
- che con delibera di Giunta Comunale è stato approvato il verbale di somma urgenza prot. n. 7474 del 23/12/2019, redatto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/20016 e il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazione dei dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 dicembre 2019, acquisito al protocollo dell'Ente n. 1086 del 21/02/2020, redatto sulla base della relazione geologica acquisita al protocollo dell'Ente n. 948 del 14/02/2020 e riportante il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	
A.1)	Lavori di somma urgenza	€ 147 592,23
A.2)	Oneri indiretti per la sicurezza	€ 2 400,00
	TOTALE LAVORI (A)	€ 149 992,23
	A.2.1) Oneri diretti per la sicurezza compresi nelle lavorazioni	€ 467,59
	A.2.1) Oneri indiretti per la sicurezza	€ 2 400,00
A.3)	Totale oneri per la sicurezza	€ 2 867,59
A.4)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 147 592,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1)	Lavori in economia a fattura	€ 3 660,00
B.2)	Indagini geologiche e perizia geologica	€ 5 000,00
B.3)	Imprevisti	€ 0,00
B.4)	Accantonamento per ospitalità persone sgomberate	€ 8 400,00
B.5)	Spese tecniche (Prog. D.L.-Contabilità Reg. Esec.)	€ 10 000,00
B.6)	Spese tecniche (Sicurezza in Esecuzione - Collaudo)	€ 4 302,09
B.7)	C.N.P. per geologo e progettista	€ 700,00
B.8)	IVA	
	B.8.1) IVA sui Lavori (10% A + B.3)	€ 14 999,22
	B.8.2) IVA su Spese tecniche (22% di B.6)	€ 946,46

B.9)	Oneri di scarica autorizzata	€ 2 000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 50 007,77
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B)	€ 200 000,00

- che la Regione Campania con decreto n° 57 del 9/03/2020 ha rettificato il decreto n°256 del 30/12/2020 disponendo l'impegno di spesa in luogo della prenotazione di impegno del finanziamento di € 200.000,00 al Comune di Castel Campagnano
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico e RUP n° 38/2020 per gli Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazione dei dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 Dicembre 2019.- CUP: C33H20000070002 – CIG: 82312198CB, è stata approvata la procedura di affidamento senza pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro per l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 tramite Mepa con la relativa lettera di invito;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n°50/2016;
- che la procedura è stata indetta mediante RDO n° 2528863 tramite il MEPA invitando a partecipare i seguenti operatori:

	Ragione sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Comune(CA)	Regione	Modalità di inclusione
1	IMPRESA INDIVIDUALE CONTE LORENZO	02186770612	CNT.N2739213894A	SAN POTITO SANNITICO(CE)	CAMPANIA	Scelta
2	P.I.G.I. SRL COSTRUZIONI E FONDAZIONI	06239571215	06239571216	FRATTAMAGGIORE(NA)	CAMPANIA	Scelta
3	SOLEVICA TRIVELLAZIONI	03172050613	03172050613	SAN FELICE A CANCELLO(CE)	CAMPANIA	Scelta

- che entro il termine stabilito in data 11/03/2020 ore 18:00 gli operatori economici che hanno formulato offerta in risposta alla RDO risultano i seguenti:

Offerte per la gara

#	Denominazione concorrente	Forma di partecipazione	Lotto a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	IMPRESA INDIVIDUALE CONTE LORENZO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	11/03/2020 13:21:06
2	P.I.G.I. SRL COSTRUZIONI E FONDAZIONI (P.I.G.I. SRL COSTRUZIONI E FONDAZIONI) - DE ROSA COSTRUZIONI SRL	R.T.E. costituita da (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 6)	Lotto 1	10/03/2020 12:43:47

- che l'espletamento della procedura della proposta di aggiudicazione secondo le modalità del portale Mepa, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa ha aperto l'offerta economica dalle quali risulta che gli operatori che hanno partecipato hanno offerto il proprio ribasso come segue:

Offerta

Offertante	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
IMPRESA INDIVIDUALE CONTE LORENZO	2.00000000 Prezzi percentuale	Agguista provvisoriamente
P.I.G.I. SRL COSTRUZIONI E FONDAZIONI	1.50000000 Prezzi percentuale	Agguista provvisoriamente
Miglior offerta:	2.00000000 Prezzi percentuale	

- che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del Dlgs 50/2016 il Responsabile del Settore Tecnico, in qualità di soggetto attuatore per conto della Regione Campania, ha ulteriormente negoziato il corrispettivo delle prestazioni ordinate, consensualmente con l'affidatario, applicando un ulteriore ribasso del 20%;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico e RUP è stato disposto di aggiudicare definitivamente l'appalto all'impresa Conte Domenico via Magliuocoli San Potito Sannitico per l'importo contrattuale, oltre IVA, di seguito indicato

Descrizione	Importo in €
Importo lavori soggetto a ribasso	147592,23
Ribasso del 22%	32470,29
Importo ribassato	115121,94
Oneri per la sicurezza	2400,00
Importo contrattuale	117521,94

- Che con determina n° 53/2020 del responsabile del Settore Tecnico e RUP è stato disposto l'impegno di spesa ed affidato l'incarico al p.a. De Francesco Filiberto con studio in via Crocelle, 13 Ruviano (CE), per la revisione del piano di sicurezza agli atti della progettazione esecutiva per la messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazioni dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile, conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 dicembre 2019 mediante affidamento diretto ai dell'Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016- CIG ZD72CFE102;
- Che con determina n° 57 del 18/05/2020 del responsabile del Settore Tecnico e RUP è stato disposto l'impegno di spesa ed affidato l'incarico all'arch. Marcello Mastroianni via Pozzillo 3/2 Caiazzo (CE), per il collaudo statico per gli interventi di messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazioni dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile, conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 dicembre 2019, mediante affidamento diretto tramite Mepa (Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016)- CIG ZC52CFE20A;
- che è stata acquisita l'autorizzazione sismica n° 8/2020;
- che con verbale, acquisito al prot. n° 2393 del 20/05/2020, sono stati consegnati i lavori;

Evidenziato che

- che il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP la relazione sullo stato dei Lavori in data 9/9/2020 con la bozza di perizia di variante acquisita al prot. n°4328/2020;
- che il RUP, a riscontro, ha rilasciato la successiva autorizzazione in pari data al fine di contemplare le seguenti variazioni:
 - stralciare i fondi regionali per l'assistenza alla popolazione;
 - inserire gli oneri di sicurezza per l'emergenza COVID-19;
 - incrementare le condizioni di sicurezza delle abitazioni prospicienti la via IV Novembre, si è resa necessaria in conseguenza delle condizioni litologiche emerse durante le fasi di risagomatura del versante che ha visto la grande presenza della formazione delle Arenarie di Caiazzo a tergo dell'abitazione prospiciente la via IV Novembre e spessori consistenti di piroclastiti ad est di tale zona. In particolare, è stato esteso l'intervento di risagomatura verso est di circa 20m con la realizzazione di una rampa di collegamento tra i gradoni ed è stato modificato il sistema di collettamento delle acque meteoriche tra i gradoni ed il recapito finale. La presenza delle arenarie in corrispondenza del fabbricato prospiciente via IV Novembre ha consentito di modificare in parte le pendenze delle scarpate ed ha reso necessaria la protezione da fenomeno erosivi con l'inserimento di canalette in cls prefabbricate e di embrici in cls prefabbricati in corrispondenza delle pendenze maggiori. Tale lavorazione consente una migliore manutenzione delle opere di regimentazione delle acque soprattutto in corrispondenza di terreni di natura piroclastica. Trattare in dettaglio le opere di regimazione idraulica verso il recapito finale prevedendo il ripristino dell'attraversamento della via IV Novembre mediante cavedio prefabbricati in calcestruzzo con copertura carrabile ispezionabile. A monte ed a valle dell'attraversamento prevedere la posa di due pozzetti in cls prefabbricato. In corrispondenza dell'attraversamento prevedere, inoltre, la demolizione del muretto in cls e la sostituzione dello stesso con una barriera stradale in lamiera tipo H3. In corrispondenza del versante risagomato retrostante il secondo fabbricato prospiciente la via IV Novembre, prevedere l'installazione di una geostuoia ancorata con barre di acciaio di lunghezza 4m con funzione di rafforzamento corticale e di protezione antiersiva. Porre attenzione per evitare in via IV Novembre e via Rotabile intersezione con i sottoservizi e infine ampliare la paratia su via Beneficio al fine di prevenire eventuali ampliamenti delle aree dissestate.
- che in data 10/11/2020 al prot. n° 5655 è stata acquisita la perizia di variante redatta dall'ing. Giuseppe Grimaldi;

Vista la perizia di variante nella quale è stata prevista una spesa complessiva di € 175.326,49 di cui l'importo totale dei lavori appaltati al netto del ribasso del 22%, pari ad € 38.571,83, risulta essere di € 142.737,06 compreso gli oneri per la sicurezza di € 5.982,40 mentre € 57.262,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale;
2. Quadro economico;
3. Intervento 1 – Posizionamento su mappa catastale;
4. Intervento 2-3 – Posizionamento su mappa catastale;
5. Intervento 4 – Posizionamento su mappa catastale;
6. Corografia;
7. Intervento 1 – Rilievo piano altimetrico;
8. Intervento 2 – Rilievo piano altimetrico;
9. Intervento 3 – Rilievo piano altimetrico;
10. Intervento 4 – Rilievo piano altimetrico;
11. Inquadramento su CTR – Interventi 1,2,3;
12. Inquadramento su CTR – Intervento 4;
13. Intervento 1 - Planimetria opere;
14. Intervento 2 - Planimetria opere;
15. Intervento 3 - Planimetria opere;
16. Intervento 4 - Planimetria opere;
17. Intervento 1 – Ripristino via Rotabile;
18. Intervento 2 -Ripristino via IV Novembre;
19. Intervento 4 – Ripristino via Beneficio;
20. Computo Metrico Estimativo;
21. Elenco Prezzi;
22. Sezioni di dettaglio: stato di fatto e progetto;
23. Relazione di Calcolo Geotecnico;
24. Relazione sui Materiali;
25. Relazione di Calcolo delle Strutture;
26. Tabulati di Calcolo;
27. Intervento 1 – Carpenterie e Armature;
28. Intervento 2 – Carpenterie e Armature;
29. Intervento 3 (muro in cls) Carpenterie ed Armature;
30. Intervento 4 – Carpenterie ed Armature;
31. Piano di sicurezza e coordinamento.

Visto il quadro economico della suddetta perizia:

A)	LAVORI	
A.1)	Lavori di somma urgenza	€ 136.754,66
A.2)	Oneri indiretti per la sicurezza	€ 5.982,40
	TOTALE LAVORI (A)	€ 142.737,06
	A.2.1) Oneri diretti per la sicurezza compresi nelle lavorazioni	€ 1.263,05
	A.2.1) Oneri indiretti per la sicurezza	€ 5.982,40
A.3)	Totale oneri per la sicurezza	€ 7.245,45
	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 175.326,49
	Ribasso del 22%	€ 38.571,83
	Importo ribassato	€ 136.754,66
	Oneri sicu. non soggetti a ribasso (2400,00 +3.582,40)	€ 5.982,40
	Importo di perizia di variante	€ 142.737,06
	Importo di contratto	€ 117.521,94
	Importo suppletivo	€ 25.215,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1)	Lavori in economia a fattura	€ 3 660,00
B.2)	Indagini geologiche e perizia geologica	€ 5 000,00
B.3)	Imprevisti e forniture di presidi di sicurezza	€ 7 990,00
B.4)	Accantonamento per ospitalità persone sgomberate	€ 0,00
B.5)	Spese tecniche (Prog.D.L.-Contabilità Reg. Esec.) compresa IVA	€ 12 000,00
B.6)	Spese tecniche (Sicurezza in fase di esecuz., Collaudo, Rilievi)	€ 6 802,09
B.7)	CNP(2%*5000+4%12000,00+4%6802,09)	€ 852,08
B.8)	IVA	

B.8.1)	IVA sui Lavori (10% A + B.3)	€ 15 072,71
B.8.2)	IVA su Spese tecniche (22% di B.6)	€ 1 496,46
B.9)	Oneri di scarica autorizzata	€ 4 389,60
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 57 262,94
	TOTALE INVESTIMENTO (A+B)	€ 200 000,00

Vista la determina del responsabile del Settore Tecnico N. 136 del 11/11/2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazione dei dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 Dicembre 2019.- CUP: C33H20000070002– CIG: 82312198CB riportante il suddetto quadro economico;

Visto il 1° SAL redatto dal D.L. completo dei relativi atti contabili nonché il certificato di pagamento, acquisiti al prot. n° 962 del 22/02/2021, dal quale emerge il credito dell'impresa di € 54700,00 oltre IVA;

Dato atto che

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di assicurare con urgenza, senza indugio, gli interventi di cui in premessa;
- al finanziamento degli interventi in parola è carico della Regione Campania giusto decreto dirigenziale n° 256 del 30/12/2019e successivo decreto di rettifica n°57 del 9/3/2020, nonché il decreto della Regione Campania di concessione dell'acconto di € 70.000,00;
- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione all'incarico conferito con provvedimento del Sindaco quale responsabile del Settore Tecnico;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visto

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale di attribuzione del Responsabilità dl Settore Tecnico;

Dato atto, altresì, che avendo indicato la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai sensi del T.U. degli Enti Locali, vengono espressi in calce alla presente specificando il vincolo costitutivo sullo stanziamento di bilancio (codice bilancio e capitolo);

DETERMINA

1. la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare il 1° SAL dei lavori di** somma urgenza per la messa in sicurezza di un costone presente alle spalle di private abitazioni in via IV Novembre e sistemazione dei dissesti della sede stradale di via IV Novembre, via Beneficio, via Rotabile conseguenti agli eventi emergenziali del 21 e 22 Dicembre 2019.- CUP: C33H20000070002– CIG: 82312198CB per l'importo di € 54.700,00 oltre IVA ;
3. **di liquidare** alla ditta Conte Lorenzo, impresa esecutrice dei lavori in parola, il suddetto importo decurtato delle somme dovute, per intervento sostitutivo all'INPS per € 8.740,21 e all'INAIL per € 6.064,33 così come risulta dal DURC che si allega alla presente;
4. **di dare atto che**
 - a. l'impresa ha trasmesso la 2/21 dl 26/02/2021, acquisita al prot. 1063/2021;
 - b. il Responsabile del Procedimento è l'arch. Domenico Marra;

- c. ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

5. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- a. è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
b. viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
c. viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
d. viene inserita nel fascicolo delle Determine;



Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP
Dr Domenico Marra

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castel Campagnano li 8/3/2021

Il Responsabile del Settore Tecnico
dr. arch. Domenico Marra





Comune di Castel Campagnano
Provincia di Caserta
Piazza Avvocato Domenico Cotugno

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Creditore : Conte Lorenzo –

Creditore Inps - Inail.

Liquidazione contabile 64 del 09/03/2021

Castel Campagnano, 09/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alfonso Musco

