COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta
Settore Tecnico

Prot . N. 1987 del 9/4/2021
Registro Area Tecnica N°47/2021
Registro Gen. N. 75/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP

N. 47 del 9/4/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO- Art. 1 COMMA 29 DELLA LEGGE 27/12/2019 N°160 – LEGGE DI BILANCIO 2020-. CUP: C36J20000740001 – CIG: 8434215665. **Approvazione stato finale e regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta D.S. srls via Roma Castel Campagnano (CE).**

Premesso che:

- il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020 dispone che: "*Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.*";
- il successivo comma 31 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che: "*Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*";
- il comma 32 dello stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
- i contributi di cui al precitato comma 29 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce *Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020*;

- i comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione *Amministrazione trasparente* di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sottosezione *Opere pubbliche*. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 di assegnazione, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dei contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati al prefato Decreto da A) a G);
- il Comune di Castel Campagnano figura nell'allegato A) al succitato Decreto ministeriale quale assegnatario del contributo nella misura di 50.000 euro;
- con delibera di Giunta Comunale n° 07 del 7/02/2020 il suddetto contributo di 50.000 euro di cui ai commi 29 e ss. dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020, attribuito con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 agli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nell'ordine di priorità di seguito indicato:
  - efficientamento energetico dei lampioni esistenti e messa in opera di un nuovo lampione di illuminazione in via 2 Giugno;
  - efficientamento energetico e messa in sicurezza dei lampioni esistenti in via Antonio Marino;
  - messa in sicurezza del marciapiede sito in via XIV Ottobre;
  - messa in sicurezza caditoie in via 1^ Traversa di via XIV Ottobre, in via IV Novembre ed in via Monticelli;
  - messa in sicurezza del tratto stradale di via Unità d'Italia e sostituzione di un tratto di tubazione;
  - messa in sicurezza di via Bosco;
  - efficientamento energetico dei lampioni fotovoltaici esistenti in via Caiazzo ed in via Beneficio;
  - messa in sicurezza di via Schiete, via Radicatola, via Mascioni, via Marrochelle e via Monticelli mediante individuazione di idonei punti di illuminazione;
- in esecuzione della suddetta delibera di Giunta Comunale n° 07/2020 il Responsabile del Settore Tecnico e RUP ha redatto apposita perizia, acquisita al protocollo n° 4317/2020, riportante il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A.1) Lavori	€ 39.750,80	
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 203,19	
		€ 39 953,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1) Lavori in economia, previsti in progetti ed esclusi	€	0,00

dall'appalto			
B.2) Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00	
B.3) Imprevisti (max 5% di A) + DPI per emergenza COVID-19		€ 1.000,00	
B.4) Espropri, acquisizione aree e/o occupazioni		€ 0,00	
B.5) Accantonamento		€ 0,00	
B.6) Spese Tecniche Generali (max12% di A)		€ 0,00	
B.7) I.V.A. ed eventuali altre imposte		€ 8 789,88	
B.7.1) I.V.A. sui Lavori (22% di A+B.3)	€ 8 742,53		
B.7.2) I.V.A. su Spese tecniche (22% di B.6)	€ 0,00		
B.8) Oneri per discarica autorizzata a fattura		€ 256,13	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"			**€ 10.046,01**
TOTALE INVESTIMENTO (A+B)			**€ 50 000,00**

- pertanto per procedere all'affidamento dei suddetti lavori con determina del responsabile del Settore Tecnico n° 106/2020 è stata approvata la suddetta perizia ed è stato disposto di utilizzare la piattaforma MepA;
- con determina del Responsabile del Settore Tecnico N. 107 del 15/09/2020 è stato di disposto di:
  - approvare l'offerta Mepa (trattativa n°140887) per l'affidamento dei lavori denominati INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO- Art. 1 COMMA 29 DELLA LEGGE 27/12/2019 N°160 – LEGGE DI BILANCIO 2020-. CUP: C36J20000740001 – CIG: 8434215665 della ditta D.S. srls via Roma Castel Campagnano ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
  - dichiarare, a norma dell'art. 32 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva alla ditta D.S. srls via Roma Castel Campagnano per l'affidamento degli interventi in parola, mediante procedura ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo di € 39.238,49;
- con verbale in data 15/09/2020 prot. n° 4449 /2020 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- con verbale prot. 5092 del 9/10/2020, il Responsabile del Settore Tecnico nella qualità di direttore dei lavori e RUP ha sospeso i lavori perché proprio nell'iniziare i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via XIV Ottobre in prossimità della aiuole in cui sono sistemate essenze arboree sì è potuto constatare che le radici delle essenze arboree presenti hanno una estensione tale che, qualora non venissero tolte, potrebbero compromettere non solo i lavori a farsi ma anche parte della pavimentazione del marciapiede con pregiudizio per la circolazione stradale e in particolare pedonale;
- che il verificarsi delle suddetta circostanza ha imposto la redazione di una perizia di variante trattandosi di evenienze impreviste ed imprevedibili non rilevabili al momento della progettazione delle opere, in quanto solo con l'inizio dei lavori è stato possibile verificare che l'apparato radicale delle essenze arboree stava per sollevare buona parte della pavimentazione del marciapiede;
- che, pertanto, il Responsabile del Settore Tecnico e RUP ha sottoposta all'Amministrazione Comunale la necessità di rimodulare gli interventi secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:
  - efficientamento energetico dei lampioni esistenti e messa in opera di un nuovo lampione a sospensione di illuminazione in via 2 Giugno e tatto di via Cusani;
  - efficientamento energetico e messa in sicurezza dei lampioni esistenti in via Antonio Marino;

- messa in sicurezza del marciapiede sito in via XIV Ottobre procedendo alla rimozione delle essenze arboree che costituiscono pregiudizio per la pavimentazione del marciapiede e relativa sistemazione dello stesso;
- messa in sicurezza caditoie in via 1^ Traversa di via XIV;
- messa in sicurezza del tratto stradale di via Unità d'Italia, di due traverse in terra battuta e sostituzione di un tratto di tubazione;
- efficientamento energetico dei lampioni fotovoltaici esistenti in via Caiazzo ed in via Beneficio;
- messa in sicurezza di via Schiete mediante fornitura e posa in opera di un solo lampione fotovoltaico;

- la Giunta Comunale ha approvato con delibera n° 45 del 16/10/2020 la rimodulazione delle linee di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico secondo la proposta di cui sopra;
- il direttore dei lavori e RUP ha redatto la perizia di variante acquisita al prot. 5389/2020, senza variazione dell'importo contrattuale, nei modi e termini di cui in premessa, e che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 129/2020 la stessa è stata approvata riportante il seguente quadro economico di comparazione:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO PER LA VARIANTE				
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €			
	PROGETTO		VARIANTE	
LAVORI	39750,80		39750,80	
ONERI PER LA SICUREZZA	203,19		203,19	
TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		39953,99		39953,99
RIBASSO 1,80%	715,51		715,51	
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	39238,49			
IMPORTO DI CONTRATTO			39238,49	
SOMME A DISPOSIZIONE				
IMPREVISTI + DPI COVID	1000,00			
IVA LAVORI AL 22%	8789,88			
ONERI PER DISCARICA	256,13			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		10046,01		10046,01
TOTALE INVESTIMENTO		50000,00		50000,00

- il direttore dei lavori e RUP ha redatto il 1° SAL dei lavori, acquisito al prot. n° 6272/2020, e con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 150/2020 è stato approvato il 1° SAL per l'importo di € 22.684,33 oltre IVA e liquidato lo stesso nell'ambito delle risorse disponibili per € 25.000,00 IVA compresa;
- in data 15/09/2020 è stata redatto il verbale di consegna;
- il tempo utile per eseguire i lavori era stato stabilito fino al 15/11/2020;
- in data 09/10/2020 i lavori sono stati sospesi con apposito verbale;
- in data 3/11/2020 i lavori sono stati ripresi con apposito verbale;
- in data 9/12/2020 sono stati ultimati i lavori come riportato nell'apposito certificato;

Visto lo stato finale, i relativi atti contabili dal quale risulta il credito dell'impresa e in base al quale è stato redatto il quadro economico di assestamento finale acquisiti al prot. 1855/2021;
Rilevato

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visti

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.lgs. 50/2016
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale di attribuzione del Responsabilità dl Settore Tecnico;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione per procedere alla liquidazione dei lavori eseguiti;

Dato atto, altresì, che avendo indicato la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai sensi del T.U. degli Enti Locali, vengono espressi in calce alla presente specificando il vincolo costitutivo sullo stanziamento di bilancio (codice bilancio e capitolo);

DETERMINA

1. Che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **Di approvare** lo stato finale con i relativi atti contabili nonché il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, dei lavori denominati INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE NEL COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO- Art. 1 COMMA 29 DELLA LEGGE 27/12/2019 N°160 – LEGGE DI BILANCIO 2020-. CUP: C36J20000740001 – CIG: 8434215665 eseguiti dalla ditta D.S. srls via Roma Castel Campagnano ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 per l'importo di € 39238,49 oltre IVA al 22%, ed € 614,45 IVA compresa per dispositivi COVID e di approvare, altresì, il seguente quadro economico finale:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €				
	PROGETTO		VARIANTE		FINALE
LAVORI	39750,80		39750,80		
ONERI PER LA SICUREZZA	203,19		203,19		
TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA		39953,99		39953,99	
RIBASSO 1,80%	715,51		715,51		
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	39238,49				
IMPORTO DI CONTRATTO			39238,49		39238,49
SOMME A DISPOSIZIONE					
IMPREVISTI + DPI COVID	1000,00		1000,00		614,45
IVA LAVORI AL 22%	8789,88		8789,88		8632,47
ONERI PER DISCARICA	256,13		256,13		
ONERI TECNICI PARI AL 2%					799,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		10046,01		10046,01	10046,01
				ECONOMIE DA RIBASSO	715,51
TOTALE INVESTIMENTO		50000,00		50000,00	50000,00

3. **Di dare atto che**
   - si darà corso a tutti i necessari adempimenti;
   - di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune e la pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

4. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch Domenico Marra ;

5. **Di dare atto, altresì, che che la presente determinazione**
   - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
   - viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
   - viene inserita nel fascicolo delle determine;

Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP
Dr Domenico Marra

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Castel Campagnano lì 09/4/2021

Il Responsabile del Settore Tecnico
dr. arch. Domenico Marra

Comune di Castel Campagnano
Provincia di Caserta
Piazza Avvocato Domenico Cotugno

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Oggetto: Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nel Comune di Castel Campagnano – Art. 1 comma 29 della Leggwe 27/12/2019, n. 160. Legge di Bilancio 2020. CUP C36J2000074001 CIG 8434215665. Approvazione Stato finale e regolare esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta D.S. srls via Roma Castel Campagnano (CE).

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Castel Campagnano, 09/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alfonso Musco

COMUNE di CASTELCAMPAGNANO
CASERTA